


МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

\_\_\_\_\_ В.В. Миклушевский

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 г.



**ПАСПОРТ  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА**  
*«Университетская среда: 6 этап»*

**Электронное подписание**

Руководитель проекта	С.А. Андропова Начальник центра дизайна и проектирования
Куратор проекта	П.О. Родионов Проректор по управлению кампусом
Отдел управления проектами	А.И. Орелкин Начальник отдела управления проектами, секретарь Проектного комитета.
Дополнительно согласующие	И.И. Новоселова Начальник управления экономики и финансов

Паспорт проекта утвержден на заседании Проектного комитета №\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

## **1. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА**

Преобразование инфраструктуры университета с целью создания комфортной и современной среды: студенческий городок с удобными условиями проживания; качественный учебный фонд, многофункциональные помещения для проведения культурно-массовых мероприятий; зоны для самостоятельной подготовки обучающихся, спортивная инфраструктура, современные сервисы услуг.

## **2. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА**

**2.1.** Цели и задачи проекта соответствуют целям Программы развития Университета:

- Создание комфортной среды университета,
- Увеличение конкурентоспособности университета на международном рынке образовательных услуг.

**2.2.** Цели и задачи проекта соответствуют целям Программы «ПРИОРИТЕТ 2030» Московского Политеха.

**2.3.** Результаты проекта будут использованы в реализующихся проектах стратегического развития:

- Развитие приемной кампании,
- Развитие дополнительного профессионального образования,
- Работа с талантливыми обучающимися,
- Повышение экспортного потенциала,
- Социальная среда,
- Развитие молодежной политики.

**2.4.** Результаты проекта будут использованы в административных, научных и образовательных подразделениях:

Результаты проекта оказывают влияние на весь персонал Университета в целом.

**2.5.** Дополнительно проект решает часть общих задач Университета:

Повышение конкурентоспособности и имиджа университета на российском и мировом рынке, рост количества учащихся по всем формам обучения, повышение лояльности мнения со стороны профессорско-преподавательского состава и администрации, снижение затрат на содержание

имущественного комплекса, уровень участия студентов в принятии управленческих решений и их дальнейшей реализации.

### 3. ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

<b>ЭТАП 6.1</b>	
<b>Задача 1. Проведение текущего ремонта и закупка оснащения и звукового оборудования Точки кипения на Большой Семеновской</b>	
1.1	Разработка и утверждение ТЗ на проведение текущего ремонта
1.2	Заключение договора на проведение текущего ремонта
1.3	Проведение и прием текущего ремонта
1.4	Разработка и утверждение ТЗ на закупку оснащения
1.5	Заключение договора на закупку оснащения (лизинг)
1.6	Поставка и прием оснащения
1.7	Разработка и утверждение ТЗ на закупку оборудования
1.8	Заключение договора на закупку оборудования
1.9	Поставка и прием оборудования
<b>Задача 2. Проведение текущего ремонта видовой стены 1 этажа корпуса «А» на Большой Семеновской</b>	
2.1	Разработка и утверждение ТЗ на проведение текущего ремонта
2.2	Заключение договора на проведение текущего ремонта
2.3	Проведение и прием текущего ремонта
<b>Задача 3. Проведение текущего ремонта лаборатории линии поверхностного монтажа в корпусе «НД» на Большой Семеновской</b>	
3.1	Разработка и утверждение ТЗ на проведение текущего ремонта
3.2	Заключение договора на проведение текущего ремонта
3.3	Проведение и прием текущего ремонта
<b>Задача 4. Проведение текущего ремонта и закупка оснащения входной группы корпуса «шайба» на Автозаводской</b>	
4.1	Разработка и утверждение ТЗ на проведение текущего ремонта
4.2	Заключение договора на проведение текущего ремонта
4.3	Проведение и прием текущего ремонта
4.4	Разработка и утверждение ТЗ на закупку оснащения
4.5	Заключение договора на закупку оснащения (лизинг)
4.6	Поставка и прием оснащения
<b>Задача 5. Проведение текущего ремонта и закупка видеооборудования круглого зала корпуса «шайба» на Автозаводской</b>	
5.1	Разработка и утверждение ТЗ на проведение текущего ремонта
5.2	Заключение договора на проведение текущего ремонта
5.3	Проведение и прием текущего ремонта
5.4	Разработка и утверждение ТЗ на оборудование
5.5	Заключение договора на поставку оборудования
5.6	Поставка и прием оборудования

<b>Задача 6. Проведение текущего ремонта и закупка оснащения учебных аудиторий на Павла Корчагина</b>	
6.1	Разработка и утверждение ТЗ на проведение текущего ремонта
6.2	Заключение договора на проведение текущего ремонта
6.3	Проведение и прием текущего ремонта
6.4	Разработка и утверждение ТЗ на закупку оснащения
6.5	Заключение договора на закупку оснащения (лизинг)
6.6	Поставка и прием оснащения
<b>Задача 7. Выполнение работ по инженерному обследованию строительных конструкций и разработка проектно-сметной документации на кап. ремонт общежития по адресу: ул. Автозаводская, д.16 стр. 4</b>	
7.1	Разработка и утверждение ТЗ на выполнение работ
7.2	Заключение договора на выполнение работ
7.3	Выполнение и прием работ
<b>Задача 8. Проведение текущего ремонта и закупка оснащения санузлов гостевого маршрута на учебных локациях</b>	
8.1	Разработка и утверждение ТЗ на проведение текущего ремонта
8.2	Заключение договора на проведение текущего ремонта
8.3	Проведение и прием текущего ремонта
8.4	Разработка и утверждение ТЗ на закупку оснащения
8.5	Заключение договора на закупку оснащения (лизинг)
8.6	Поставка и прием оснащения
<b>Задача 9. Проведение текущего ремонта и закупка оснащения рабочего кабинета А-201 на Большой Семеновской</b>	
9.1	Разработка и утверждение ТЗ на проведение текущего ремонта
9.2	Заключение договора на проведение текущего ремонта
9.3	Проведение и прием текущего ремонта
9.4	Разработка и утверждение ТЗ на закупку оснащения
9.5	Заключение договора на закупку оснащения (лизинг)
9.6	Поставка и прием оснащения
<b>Задача 10. Закупка оснащения для рабочего кабинета А-401 на Большой Семеновской</b>	
10.1	Разработка и утверждение ТЗ на закупку оснащения
10.2	Заключение договора на закупку оснащения (лизинг)
10.3	Поставка и прием оснащения
10.4	Монтаж и прием штор
<b>Задача 11. Закупка оснащение для рабочего кабинета В-107 Приемной комиссии на Большой Семеновской</b>	
11.1	Разработка и утверждение ТЗ на закупку оснащения
11.2	Заключение договора на закупку оснащения (лизинг)
11.3	Поставка и прием оснащения
11.4	Монтаж и прием штор
<b>Задача 12. Закупка оснащения лабораторий 1310, 14010, 1510, 1401 на Автозаводской</b>	

12.1	Разработка и утверждение ТЗ на закупку оснащения
12.2	Заключение договора на закупку оснащения (лизинг)
12.3	Поставка и прием оснащения
<b>ЭТАП 6.2</b>	
<b>Задача 13. Проведение текущего ремонта и закупка оснащения переговорной комнаты А-214 на Большой Семеновской</b>	
13.1	Разработка и утверждение ТЗ на проведение текущего ремонта
13.2	Заключение договора на проведение текущего ремонта
13.3	Проведение и прием текущего ремонта
13.4	Разработка и утверждение ТЗ на закупку оснащения
13.5	Заключение договора на закупку оснащения (лизинг)
13.6	Поставка и прием оснащения
13.7	Монтаж и прием штор
<b>Задача 14. Проведение текущего ремонта видеостудии в корпусе «Н» на Большой Семеновской</b>	
14.1	Разработка и утверждение ТЗ на проведение текущего ремонта
14.2	Заключение договора на проведение текущего ремонта
14.3	Проведение и прием текущего ремонта
<b>Задача 15. Проведение текущего ремонта и закупка оснащения и звукового оборудования Новой библиотеки на Прянишникова</b>	
15.1	Разработка и утверждение ТЗ на проведение текущего ремонта
15.2	Заключение договора на проведение текущего ремонта
15.3	Проведение и прием текущего ремонта
15.4	Разработка и утверждение ТЗ на закупку оснащения
15.5	Заключение договора на закупку оснащения (лизинг)
15.6	Поставка и прием оснащения
15.7	Разработка и утверждение ТЗ на закупку оборудования
15.8	Заключение договора на закупку оборудования
15.9	Поставка и прием оборудования
15.10	Разработка и утверждение ТЗ на закупку штор
15.11	Заключение договора на закупку штор
15.12	Монтаж и прием штор
<b>Задача 16. Проведение текущего ремонта спортивного зала в ОКСЦ «Полёт»</b>	
16.1	Разработка и утверждение ТЗ на проведение текущего ремонта
16.2	Заключение договора на проведение текущего ремонта
16.3	Проведение и прием текущего ремонта
<b>Задача 17. Проведение текущего ремонта и закупка оснащения рабочих кабинетов центра компетенций материаловедения в Лефортово</b>	
17.1	Разработка и утверждение ТЗ на проведение текущего ремонта
17.2	Заключение договора на проведение текущего ремонта
17.3	Проведение и прием текущего ремонта
17.4	Разработка и утверждение ТЗ на закупку оснащения
17.5	Заключение договора на закупку оснащения (лизинг)
17.6	Поставка и прием оснащения

17.7	Разработка и утверждение ТЗ на закупку штор
17.8	Заклучение договора на закупку штор
17.9	Монтаж и прием штор

#### 4. ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА

№	Наименование проектной роли	ФИО	Должность
1	Заказчик	В.В. Миклушевский	Ректор
2	Куратор	П.О. Родионов	Проректор по управлению кампусом
3	Отдел управления проектами	А.И. Орелкин	Начальник отдела управления проектами
4	Руководитель проекта	С.А. Андропова	Начальник центра дизайна и проектирования
5	Команда Исполнителей	И.Н. Сиротин	Начальник центра развития кампуса
		О.В. Михайлов	Начальник отдела формирования и выпуска проектной документации
		В.П. Авдеев	Заместитель начальника отдела контроля качества и технического сопровождения строительства
6	Совместное исполнение	И.О. Красильников	Проректор по цифровому развитию
		Е.А. Рябова	Начальник отдела культурных программ и современных выставочных технологий «АРТ ПОЛИТЕХ»
7	Консультирование	Г.Х. Шарипзянова	Проректор по учебной деятельности
		О.О. Черных	Проректор по воспитательной и социальной работе
		М.И. Лукашова	Директор по развитию студенческого городка
8	Согласование	О.Н. Тихонова	Юридическое управление
		В.К. Николаев	Начальник контрольного управления
		И.И. Новоселова	Управление экономики и финансов
		Н.Ф. Маркова	Руководитель контрактной службы
		И.А. Исакова	И.о. главного бухгалтера

## 5. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

01 октября 2019 г. – 31 декабря 2024 г.

- 1 этап: 01 октября 2019 г. – 31 декабря 2019 г.
- 2 этап: 01 января 2020 г. – 31 декабря 2020 г.
- 3 этап: 01 января 2021 г. – 31 декабря 2021 г.
- 4 этап: 01 января 2022 г. – 31 декабря 2022 г.
- 5 этап: 01 января 2023 г. – 31 декабря 2023 г.
- 6 этап: 01 января 2024 г. – 31 декабря 2024 г.

## 6. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

**Таблица расходов по годам реализации проекта.**

Год	Сумма, руб.
2024	130 648 648,60
<b>Итого:</b>	<b>130 648 648,60</b>

Приложение 1. Детализированный бюджет проекта на 2024 год

## 7. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Средства Московского Политехнического университета (130 648 648,60 руб.).

## 8. РИСКИ ПРОЕКТА

№	Вид риска	Описание рисков
1	Организационный	Дефицит собственных ресурсов (финансовых и человеческих)
2	Внешний	Рост цен на топливо, расходные материалы, оборудование может привести к увеличению стоимости ремонтно-строительных работ.
3	Организационный	Увеличение сроков согласования документации с заинтересованными сторонами
4	Внешний	Срыв сроков поставки или недобросовестное исполнение обязательств со стороны исполнителя - поставщика товаров, работ, услуг
5	Организационный	Низкий уровень лояльности со стороны основных потребителей

6	Технический	Технические сбои в работе сайта или процессами руководства проекта, ошибки сотрудников
---	-------------	--

## 9. ВЗАИМОСВЯЗИ С ПРОЕКТАМИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

№	Наименование проекта	Взаимосвязи
1	Приемная кампания	Использования отремонтированных помещений в период проведения приемной компании. Повышение внешнего положительного имиджа Московского Политеха
2	Развитие дополнительного профессионального образования	Использования отремонтированных помещений для проведения занятий по программе дополнительного профессионального образования. Являются потребителем результатов проекта.
3	Работа с талантливыми обучающимися	Является источником требований и потребителем результатов проекта.
4	Повышение экспортного потенциала	Качественная современная инфраструктура является дополнительным конкурентным преимуществом для привлечения иностранных обучающихся. Повышение внешнего положительного имиджа Московского Политеха
5	Социальная среда	Является источником требований и потребителем результатов проекта
6	Развитие молодежной политики	Является источником требований и потребителем результатов проекта

## 10. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

### 10.1. Общее описание результатов проекта

После завершения работ по проекту, материальная база Московского Политеха в городе Москва будет включать 4 современные учебные локации с модернизированными учебными, досуговыми и административными зонами, улучшенным спортивным комплексом «Полет», обновленной Точкой кипения на Большой Семеновской и коворкингом «Новая библиотека» на Прянишникова.



Идеальная (модельная) инфраструктура каждой учебной локации будет основываться на концепции «пребывания полного рабочего дня». Учебные помещения помимо аудиторий для проведения занятий и научных исследований будут включать рабочие кабинеты для сотрудников деканата, факультета и кафедр, залы для научных дискуссий и семинаров. Локации будут располагать местами социальной активности (актовым залом, спортивными и бытовыми помещениями).

Инфраструктура студенческого городка должна быть ориентирована на лучшие международные стандарты временного проживания.

Приоритетными направлениями развития имущественного комплекса университета будут являться:

- модернизация объектов в форме капитального и текущего ремонта;
- закупка и оснащение необходимым для комфортного проживания и трудовой деятельности инвентаря, и оборудования.

### 10.2. Влияние результатов проекта на стратегические показатели

№	Показатель программы развития Университета	Влияние проекта
1	Создание системы развития кадрового потенциала научно-педагогических работников	низкое
2	Развитие системы подготовки высококвалифицированных кадров, удовлетворяющих запросам работодателей, общества и государства	среднее
3	Развитие новых образовательных технологий	низкое
4	Создание единой системы работы в довузовском секторе	среднее
5	Развитие научных и инжиниринговых компетенций и повышение научной репутации	низкое
6	Стать вузом-партнером актуальных социально-экономических проектов Московской агломерации	низкое
7	Создание комфортной среды университета	высокое
8	Внедрение модели цифровой университет	среднее
9	Увеличение конкурентоспособности университета на международном рынке образовательных услуг	среднее

### 10.3. Плановые показатели проекта

№	Показатель	Единица измерения	Значение показателя				Примечание
			2021	2022	2023	2024	
1	Удовлетворенность условиями организации труда и оснащенностью рабочих мест	процент	75	78	80	81	

#### 10.4. Критерии выполнения мероприятий и решения задач

№	Задачи/мероприятия	Текущее состояние	№	Описание результата	Месяц достижения результатов (Контрольная точка)	Способ подтверждения достижения результата
<b>ЭТАП 6.1</b>						
<b>Задача 1. Проведение текущего ремонта и закупка оснащения и звукового оборудования Точки кипения на Большой Семеновской</b>						
1.1	Разработка и утверждение ТЗ на проведение текущего ремонта	Подготовлено ТЗ	1.1	Утверждена смета	Март 2024	Смета
1.2	Заключение договора на проведение текущего ремонта	Отсутствует	1.2	Подписан договор	Июнь 2024	Договор
1.3	Проведение и прием текущего ремонта	Отсутствует	1.3	Подписан акт приемки выполненных работ	Июль 2024	Акт приемки выполненных работ
1.4	Разработка и утверждение ТЗ на закупку оснащения	Подготовлено ТЗ	1.4	Утверждена спецификация	Февраль 2024	Спецификация
1.5	Заключение договора на закупку оснащения (лизинг)	Отсутствует	1.5	Подписан договор	Апрель 2024	Договор
1.6	Поставка и прием оснащения	Отсутствует	1.6	Подписан акт приемки поставки товара	Апрель 2024	Акт приемки поставки товара
1.7	Разработка и утверждение ТЗ на закупку оборудования	Подготовлено ТЗ	1.7	Утверждена спецификация	Февраль 2024	Спецификация
1.8	Заключение договора на закупку оборудования	Отсутствует	1.8	Подписан договор	Апрель 2024	Договор
1.9	Поставка и прием оборудования	Отсутствует	1.9	Подписан акт приемки поставки товара	Май 2024	Акт приемки поставки оборудования
<b>Задача 2. Проведение текущего ремонта видовой стены 1 этажа корпуса «А» на Большой Семеновской</b>						
2.1	Разработка и утверждение ТЗ на	Подготовлено	2.1	Утверждена смета	Февраль	Смета

	проведение текущего ремонта	ТЗ			2024	
2.2	Заключение договора на проведение текущего ремонта	Отсутствует	2.2	Подписан договор	Март 2024	Договор
2.3	Проведение и прием текущего ремонта	Отсутствует	2.3	Подписан акт приемки выполненных работ	Апрель 2024	Акт приемки выполненных работ
<b>Задача 3. Проведение текущего ремонта лаборатории линии поверхностного монтажа в корпусе «НД» на Большой Семеновской</b>						
3.1	Разработка и утверждение ТЗ на проведение текущего ремонта	Подготовлено ТЗ	3.1	Утверждена смета	Март 2024	Смета
3.2	Заключение договора на проведение текущего ремонта	Отсутствует	3.2	Подписан договор	Май 2024	Договор
3.3	Проведение и прием текущего ремонта	Отсутствует	3.3	Подписан акт приемки выполненных работ	Сентябрь 2024	Акт приемки выполненных работ
<b>Задача 4. Проведение текущего ремонта и закупка оснащения входной группы корпуса «шайба» на Автозаводской</b>						
4.1	Разработка и утверждение ТЗ на проведение текущего ремонта	Подготовлено ТЗ	4.1	Утверждена смета	Февраль 2024	Смета
4.2	Заключение договора на проведение текущего ремонта	Отсутствует	4.2	Подписан договор	Апрель 2024	Договор
4.3	Проведение и прием текущего ремонта	Отсутствует	4.3	Подписан акт приемки выполненных работ	Май 2024	Акт приемки выполненных работ
4.4	Разработка и утверждение ТЗ на закупку оснащения	Подготовлено ТЗ	4.4	Утверждена спецификация	Февраль 2024	Спецификация
4.5	Заключение договора на закупку оснащения (лизинг)	Отсутствует	4.5	Подписан договор	Апрель 2024	Договор
4.6	Поставка и прием оснащения	Отсутствует	4.6	Подписан акт приемки поставки товара	Апрель 2024	Акт приемки поставки товара
<b>Задача 5. Проведение текущего ремонта и закупка видеоборудования круглого зала на Автозаводской</b>						
5.1	Разработка и утверждение ТЗ на	Подготовлено	5.1	Утверждена смета	Февраль	Смета

	проведение текущего ремонта	ТЗ			2024	
5.3	Заключение договора на проведение текущего ремонта	Отсутствует	5.3	Подписан договор	Апрель 2024	Договор
5.5	Проведение и прием текущего ремонта	Отсутствует	5.5	Подписан акт приемки выполненных работ	Май 2024	Акт приемки выполненных работ
5.2	Разработка и утверждение ТЗ на оборудование	Подготовлено ТЗ	5.2	Утверждена спецификация	Март 2024	Спецификация
5.4	Заключение договора на поставку оборудования	Отсутствует	5.4	Подписан договор	Май 2024	Договор
5.6	Поставка и прием оборудования	Отсутствует	5.6	Подписан акт приемки поставки товара	Июнь 2024	Акт приемки поставки оборудования
<b>Задача 6. Проведение текущего ремонта и закупка оснащения учебных аудиторий на Павла Корчагина</b>						
6.1	Разработка и утверждение ТЗ на проведение текущего ремонта	Подготовлено ТЗ	6.1	Утверждена смета	Февраль 2024	Смета
6.2	Заключение договора на проведение текущего ремонта	Отсутствует	6.2	Подписан договор	Май 2024	Договор
6.3	Проведение и прием текущего ремонта	Отсутствует	6.3	Подписан акт приемки выполненных работ	Август 2024	Акт приемки выполненных работ
6.4	Разработка и утверждение ТЗ на закупку оснащения	Подготовлено ТЗ	6.4	Утверждена спецификация	Февраль 2024	Спецификация
6.5	Заключение договора на закупку оснащения (лизинг)	Подготовлено ТЗ	6.5	Подписан договор	Апрель 2024	Договор
6.6	Поставка и прием оснащения	Отсутствует	6.6	Подписан акт приемки поставки товара	Апрель 2024	Акт приемки поставки товара
<b>Задача 7. Выполнение работ по инженерному обследованию строительных конструкций и разработка проектно-сметной документации на кап. ремонт общежития по адресу: ул. Автозаводская, д.16 стр. 4</b>						
7.1	Разработка и утверждение ТЗ на	Подготовлено	7.1	Утверждена смета	Февраль	Смета

	выполнение работ	ТЗ			2024	
7.2	Заключение договора на выполнение работ	Отсутствует	7.2	Подписан договор	Апрель 2024	Договор
7.3	Выполнение и прием работ	Отсутствует	7.3	Подписан акт приемки выполненных работ	Октябрь 2024	Акт приемки выполненных работ
<b>Задача 8. Проведение текущего ремонта и закупка оснащения санузлов гостевого маршрута на учебных локациях</b>						
8.1	Разработка и утверждение ТЗ на проведение текущего ремонта	Подготовлено ТЗ	8.1	Утверждена смета	Февраль 2024	Смета
8.2	Заключение договора на проведение текущего ремонта	Отсутствует	8.2	Подписан договор	Апрель 2024	Договор
8.3	Проведение и прием текущего ремонта	Отсутствует	8.3	Подписан акт приемки выполненных работ	Май 2024	Акт приемки выполненных работ
8.4	Разработка и утверждение ТЗ на закупку оснащения	Подготовлено ТЗ	8.4	Утверждена спецификация	-	Спецификация
8.5	Заключение договора на закупку оснащения	Договор подписан	8.5	Подписан договор	-	Договор
8.6	Поставка и прием оснащения	Акт приемки подписан	8.6	Подписан акт приемки поставки товара	-	Акт приемки поставки товара
<b>Задача 9. Проведение текущего ремонта и закупка оснащения рабочего кабинета А-201 на Большой Семеновской</b>						
9.1	Разработка и утверждение ТЗ на проведение текущего ремонта	Подготовлено ТЗ	9.1	Утверждена смета	Февраль 2024	Смета
9.2	Заключение договора на проведение текущего ремонта	Отсутствует	9.2	Подписан договор	Август 2024	Договор
9.3	Проведение и прием текущего ремонта	Отсутствует	9.3	Подписан акт приемки выполненных работ	Сентябрь 2024	Акт приемки выполненных работ
9.4	Разработка и утверждение ТЗ на закупку оснащения	Подготовлено ТЗ	9.4	Утверждена спецификация	Февраль 2024	Спецификация

9.5	Заключение договора на закупку оснащения (лизинг)	Подготовлено ТЗ	9.5	Подписан договор	Июнь 2024	Договор
9.6	Поставка и прием оснащения	Отсутствует	9.6	Подписан акт приемки поставки товара	Сентябрь 2024	Акт приемки поставки товара
<b>Задача 10. Закупка оснащения для рабочего кабинета А-401 на Большой Семеновской</b>						
10.1	Разработка и утверждение ТЗ на закупку оснащения	Подготовлено ТЗ	10.1	Утверждена спецификация	Февраль 2024	Спецификация
10.2	Заключение договора на закупку оснащения (лизинг)	Отсутствует	10.2	Подписан договор	Апрель 2024	Договор
10.3	Поставка и прием оснащения	Отсутствует	10.3	Подписан акт приемки поставки товара	Апрель 2024	Акт приемки поставки товара
10.4	Монтаж и прием штор	Отсутствует	10.4	Оплата за авансовые средства	Апрель 2024	Акт приемки оказанных услуг
<b>Задача 11. Закупка оснащение для рабочего кабинета В-107 Приемной комиссии на Большой Семеновской</b>						
11.1	Разработка и утверждение ТЗ на закупку оснащения	Подготовлено ТЗ	11.1	Утверждена спецификация	Февраль 2024	Спецификация
11.2	Заключение договора на закупку оснащения (лизинг)	Отсутствует	11.2	Подписан договор	Апрель 2024	Договор
11.3	Поставка и прием оснащения	Отсутствует	11.3	Подписан акт приемки поставки товара	Апрель 2024	Акт приемки поставки товара
11.4	Монтаж и прием штор	Отсутствует	11.4	Оплата за авансовые средства	Апрель 2024	Акт приемки оказанных услуг
<b>Задача 12. Закупка оснащения лабораторий 1310, 14010, 1510, 1401 на Автозаводской</b>						
12.1	Разработка и утверждение ТЗ на закупку оснащения	Подготовлено ТЗ	12.1	Утверждена спецификация	Февраль 2024	Спецификация
12.2	Заключение договора на закупку оснащения (лизинг)	Отсутствует	12.2	Подписан договор	Апрель 2024	Договор
12.3	Поставка и прием оснащения	Отсутствует	12.3	Подписан акт приемки поставки товара	Апрель 2024	Акт приемки поставки товара
<b>ЭТАП 6.2</b>						

<b>Задача 13. Проведение текущего ремонта и закупка оснащения переговорной комнаты А-214 на Большой Семеновской</b>						
13.1	Разработка и утверждение ТЗ на проведение текущего ремонта	Подготовлено ТЗ	13.1	Утверждена смета	Февраль 2024	Смета
13.2	Заключение договора на проведение текущего ремонта	Отсутствует	13.2	Подписан договор	Август 2024	Договор
13.3	Проведение и прием текущего ремонта	Отсутствует	13.3	Подписан акт приемки выполненных работ	Октябрь 2024	Акт приемки выполненных работ
13.4	Разработка и утверждение ТЗ на закупку оснащения	Подготовлено ТЗ	13.4	Утверждена спецификация	Февраль 2024	Спецификация
13.5	Заключение договора на закупку оснащения (лизинг)	Подготовлено ТЗ	13.5	Подписан договор	Июнь 2024	Договор
13.6	Поставка и прием оснащения	Отсутствует	13.6	Подписан акт приемки поставки товара	Сентябрь 2024	Акт приемки поставки товара
13.7	Монтаж и прием штор	Отсутствует	13.7	Подписан акт приемки оказанных услуг	Октябрь 2024	Акт приемки оказанных услуг
<b>Задача 14. Проведение текущего ремонта видеостудии в корпусе «Н» на Большой Семеновской</b>						
14.1	Разработка и утверждение ТЗ на проведение текущего ремонта	Подготовлено ТЗ	14.1	Утверждена смета	Март 2024	Смета
14.2	Заключение договора на проведение текущего ремонта	Отсутствует	14.2	Подписан договор	Август 2024	Договор
14.3	Проведение и прием текущего ремонта	Отсутствует	14.3	Подписан акт приемки выполненных работ	Сентябрь 2024	Акт приемки выполненных работ
<b>Задача 15. Проведение текущего ремонта и закупка оснащения и звукового оборудования Новой библиотеки на Прянишниковой</b>						
15.1	Разработка и утверждение ТЗ на проведение текущего ремонта	Подготовлено ТЗ	15.1	Утверждена смета	Март 2024	Смета
15.2	Заключение договора на проведение текущего ремонта	Отсутствует	15.2	Подписан договор	Август 2024	Договор
15.3	Проведение и прием текущего	Отсутствует	15.3	Подписан акт приемки	Декабрь	Акт приемки

	ремонта			выполненных работ	2024	выполненных работ
15.4	Разработка и утверждение ТЗ на закупку оснащения	Подготовлено ТЗ	15.4	Утверждена спецификация	Февраль 2024	Спецификация
15.5	Заключение договора на закупку оснащения (лизинг)	Подготовлено ТЗ	15.5	Подписан договор	Июнь 2024	Договор
15.6	Поставка и прием оснащения	Отсутствует	15.6	Подписан акт приемки поставки товара	Сентябрь 2024	Акт приемки поставки товара
15.7	Разработка и утверждение ТЗ на закупку оборудования	Подготовлено ТЗ	15.7	Утверждена смета	Февраль 2024	Смета
15.8	Заключение договора на закупку оборудования	Отсутствует	15.8	Подписан договор	Сентябрь 2024	Договор
15.9	Поставка и прием оборудования	Отсутствует	15.9	Подписан акт приемки поставки товара	Ноябрь 2024	Акт приемки поставки товара
15.10	Разработка и утверждение ТЗ на закупку штор	Подготовлено ТЗ	15.10	Утверждена спецификация	Октябрь 2024	Спецификация
15.11	Заключение договора на закупку штор	Отсутствует	15.11	Подписан договор	Ноябрь 2024	Договор
15.12	Монтаж и прием штор	Отсутствует	15.12	Подписан акт приемки оказанных услуг	Декабрь 2024	Акт приемки оказанных услуг
<b>Задача 16. Проведение текущего ремонта спортивного зала в ОКСЦ «Полёт»</b>						
16.1	Разработка и утверждение ТЗ на проведение текущего ремонта	Подготовлено ТЗ	16.1	Утверждена смета	Март 2024	Смета
16.2	Заключение договора на проведение текущего ремонта	Отсутствует	16.2	Подписан договор	Август 2024	Договор
16.3	Проведение и прием текущего ремонта	Отсутствует	16.3	Подписан акт приемки выполненных работ	Октябрь 2024	Акт приемки выполненных работ
<b>Задача 17. Проведение текущего ремонта и закупка оснащения рабочих кабинетов центра компетенций материаловедения в Лефортово</b>						



17.1	Разработка и утверждение ТЗ на проведение текущего ремонта	Подготовлено ТЗ	17.1	Утверждена смета	Март 2024	Смета
17.2	Заключение договора на проведение текущего ремонта	Отсутствует	17.2	Подписан договор	Август 2024	Договор
17.3	Проведение и прием текущего ремонта	Отсутствует	17.3	Подписан акт приемки выполненных работ	Сентябрь 2024	Акт приемки выполненных работ
17.4	Разработка и утверждение ТЗ на закупку оснащения	Подготовлено ТЗ	17.4	Утверждена спецификация	Февраль 2024	Спецификация
17.5	Заключение договора на поставку оснащения (лизинг)	Подготовлено ТЗ	17.5	Подписан договор	Июнь 2024	Договор
17.6	Поставка и прием оснащения	Отсутствует	17.6	Подписан акт приемки поставки товара	Сентябрь 2024	Акт приемки поставки товара
17.7	Разработка и утверждение ТЗ на закупку штор	Подготовлено ТЗ	17.7	Утверждена спецификация	Июль 2024	Спецификация
17.8	Заключение договора на закупку штор	Отсутствует	17.8	Подписан договор	Сентябрь 2024	Договор
17.9	Монтаж и прием штор	Отсутствует	17.9	Подписан акт приемки оказанных услуг	Сентябрь 2024	Акт приемки оказанных услуг

## 11. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

		2024											
		МЕСЯЦЫ											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ЭТАП 6.1</b>													
<b>Задача 1. Проведение текущего ремонта и закупка оснащения Точки кипения на Большой Семеновской</b>													
1.1	Разработка и утверждение ТЗ на проведение текущего ремонта			+									
1.2	Заключение договора на проведение текущего ремонта						+						
1.3	Проведение и прием текущего ремонта							+					
1.4	Разработка и утверждение ТЗ на закупку оснащения		+										
1.5	Заключение договора на закупку оснащения (лизинг)				+								
1.6	Поставка и прием оснащения				+								
1.7	Разработка и утверждение ТЗ на закупку оборудования		+										
1.8	Заключение договора на закупку оборудования				+								
1.9	Поставка и прием оборудования					+							
<b>Задача 2. Проведение текущего ремонта видовой стены 1 этажа корпуса «А» на Большой Семеновской</b>													
2.1	Разработка и утверждение ТЗ на проведение текущего ремонта		+										
2.2	Заключение договора на проведение текущего ремонта			+									
2.3	Проведение и прием текущего ремонта				+								
<b>Задача 3. Проведение текущего ремонта лаборатории линии поверхностного монтажа в корпусе «НД» на Большой Семеновской</b>													
3.1	Разработка и утверждение ТЗ на проведение текущего ремонта			+									
3.2	Заключение договора на проведение текущего ремонта					+							
3.3	Проведение и прием текущего ремонта									+			

		2024											
		МЕСЯЦЫ											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Задача 4. Проведение текущего ремонта и закупка оснащения входной группы корпуса «шайба» на Автозаводской</b>													
4.1	Разработка и утверждение ТЗ на проведение текущего ремонта		+										
4.2	Заключение договора на проведение текущего ремонта				+								
4.3	Проведение и прием текущего ремонта					+							
4.4	Разработка и утверждение ТЗ на закупку оснащения		+										
4.5	Заключение договора на закупку оснащения (лизинг)				+								
4.6	Поставка и прием оснащения				+								
<b>Задача 5. Проведение текущего ремонта и закупка видеоборудования круглого зала на Автозаводской</b>													
5.1	Разработка и утверждение ТЗ на проведение текущего ремонта		+										
5.2	Заключение договора на проведение текущего ремонта				+								
5.3	Проведение и прием текущего ремонта					+							
5.4	Разработка и утверждение ТЗ на оборудование			+									
5.5	Заключение договора на поставку оборудования						+						
5.6	Поставка и прием оборудования							+					
<b>Задача 6. Проведение текущего ремонта и закупка оснащения учебных аудиторий на Павла Корчагина</b>													
6.1	Разработка и утверждение ТЗ на проведение текущего ремонта		+										
6.2	Заключение договора на проведение текущего ремонта					+							
6.3	Проведение и прием текущего ремонта								+				
6.4	Разработка и утверждение ТЗ на закупку оснащения		+										
6.5	Заключение договора на закупку оснащения (лизинг)				+								
6.6	Поставка и прием оснащения				+								

		2024											
		МЕСЯЦЫ											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Задача 7. Выполнение работ по инженерному обследованию строительных конструкций и разработка проектно-сметной документации на кап. ремонт общежития по адресу: ул. Автозаводская, д.16 стр. 4</b>													
7.1	Разработка и утверждение ТЗ на выполнение работ		+										
7.2	Заключение договора на выполнение работ				+								
7.3	Выполнение и прием работ											+	
<b>Задача 8. Проведение текущего ремонта и закупка оснащения санузлов гостевого маршрута на учебных локациях</b>													
8.1	Разработка и утверждение ТЗ на проведение текущего ремонта		+										
8.2	Заключение договора на проведение текущего ремонта				+								
8.3	Проведение и прием текущего ремонта					+							
8.4	Разработка и утверждение ТЗ на закупку оснащения												
8.5	Заключение договора на закупку оснащения (лизинг)												
8.6	Поставка и прием оснащения												
<b>Задача 9. Проведение текущего ремонта и закупка оснащения рабочего кабинета А-201 на Большой Семеновской</b>													
9.1	Разработка и утверждение ТЗ на проведение текущего ремонта		+										
9.2	Заключение договора на проведение текущего ремонта									+			
9.3	Проведение и прием текущего ремонта										+		
9.4	Разработка и утверждение ТЗ на закупку оснащения		+										
9.5	Заключение договора на закупку оснащения (лизинг)						+						
9.6	Поставка и прием оснащения										+		
<b>Задача 10. Закупка оснащения для рабочего кабинета А-401 на Большой Семеновской</b>													
10.1	Разработка и утверждение ТЗ на закупку оснащения		+										

		2024											
		МЕСЯЦЫ											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.2	Заключение договора на закупку оснащения (лизинг)				+								
10.3	Поставка и прием оснащения				+								
10.4	Монтаж и прием штор				+								
<b>Задача 11. Закупка оснащение для рабочего кабинета В-107 Приемной комиссии на Большой Семеновской</b>													
11.1	Разработка и утверждение ТЗ на закупку оснащения		+										
11.2	Заключение договора на закупку оснащения (лизинг)				+								
11.3	Поставка и прием оснащения				+								
11.4	Монтаж и прием штор				+								
<b>Задача 12. Закупка оснащения лабораторий 1310, 14010, 1510, 1401 на Автозаводской</b>													
10.1	Разработка и утверждение ТЗ на закупку оснащения		+										
10.2	Заключение договора на закупку оснащения (лизинг)				+								
10.3	Поставка и прием оснащения				+								
<b>ЭТАП 6.2</b>													
<b>Задача 13. Проведение текущего ремонта и закупка оснащения переговорной комнаты А-214 на Большой Семеновской</b>													
13.1	Разработка и утверждение ТЗ на проведение текущего ремонта		+										
13.2	Заключение договора на проведение текущего ремонта								+				
13.3	Проведение и прием текущего ремонта										+		
13.4	Разработка и утверждение ТЗ на закупку оснащения		+										
13.5	Заключение договора на закупку оснащения (лизинг)						+						
13.6	Поставка и прием оснащения									+			
13.7	Монтаж и прием штор										+		

		2024											
		МЕСЯЦЫ											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Задача 14. Проведение текущего ремонта видеостудии в корпусе «Н» на Большой Семеновской</b>													
14.1	Разработка и утверждение ТЗ на проведение текущего ремонта			+									
14.2	Заключение договора на проведение текущего ремонта								+				
14.3	Проведение и прием текущего ремонта									+			
14.4	Разработка и утверждение ТЗ на закупку штор							+					
14.5	Заключение договора на закупку штор									+			
14.6	Монтаж и прием штор									+			
<b>Задача 15. Проведение текущего ремонта и закупка оснащения и звукового оборудования Новой библиотеки на Прянишникова</b>													
15.1	Разработка и утверждение ТЗ на проведение текущего ремонта			+									
15.2	Заключение договора на проведение текущего ремонта								+				
15.3	Проведение и прием текущего ремонта												+
15.4	Разработка и утверждение ТЗ на закупку оснащения		+										
15.5	Заключение договора на закупку оснащения (лизинг)						+						
15.6	Поставка и прием оснащения									+			
15.7	Разработка и утверждение ТЗ на закупку оборудования		+										
15.8	Заключение договора на закупку оборудования									+			
15.9	Поставка и прием оборудования											+	
15.10	Разработка и утверждение ТЗ на закупку штор										+		
15.11	Заключение договора на закупку штор											+	
15.12	Монтаж и прием штор												+
<b>Задача 16. Проведение текущего ремонта спортивного зала в ОКСЦ «Полёт»</b>													

		2024											
		МЕСЯЦЫ											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.1	Разработка и утверждение ТЗ на проведение текущего ремонта		+										
16.2	Заключение договора на проведение текущего ремонта								+				
16.3	Проведение и прием текущего ремонта										+		
<b>Задача 17. Проведение текущего ремонта и закупка оснащения рабочих кабинетов центра компетенций материаловедения в Лефортово</b>													
17.1	Разработка и утверждение ТЗ на проведение текущего ремонта		+										
17.2	Заключение договора на проведение текущего ремонта								+				
17.3	Проведение и прием текущего ремонта									+			
17.4	Разработка и утверждение ТЗ на закупку оснащения		+										
17.5	Заключение договора на закупку оснащения (лизинг)						+						
17.6	Поставка и прием оснащения										+		
17.7	Разработка и утверждение ТЗ на закупку штор							+					
17.8	Заключение договора на закупку штор										+		
17.9	Монтаж и прием штор										+		

+ – отмечается контрольная точка

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту проекта «Университетская среда».

Детализированный бюджет проекта на 2024 г.

### Сводная таблица расходов на 2024 г.

№	Наименование статей расходов	Сумма, руб.
1.	Ремонтные работы	44 546 622,42
2.	Проектно-сметные работы	12 189 000,00
3.	Мебель	16 835 000,00
4.	Оборудование	2 348 761,00
5.	Шторы	1 383 259,50
6.	Остатки договоров, лизинговые платежи, рамочный договор	52 158 005,68
7.	Авансовые средства	1 188 000,00
<b>ИТОГО:</b>		<b>130 648 648,60</b>
в т.ч. заложено в бюджет 2024 г.		52 158 005,68
в т.ч. выделение средств в 2024 г.		78 490 642,92

### Выделение средств на 2024 г.

№	Наименование статей расходов	Сумма, руб.
<b>ЭТАП 6.1.</b>		
<b>Точка кипения (А-100) на Большой Семеновской</b>		
1.	Ремонтные работы	10 000 000,00
	Мебель	1 887 438,28
	Оборудование	748 761,00
<b>ИТОГО НА ОБЪЕКТ:</b>		<b>12 636 199,28</b>
<b>Видовая стена 1 этажа корп. "А" на Большой Семеновской</b>		
2.	Ремонтные работы	255 530,00
<b>ИТОГО НА ОБЪЕКТ:</b>		<b>255 530,00</b>



<b>Лаборатории линии поверхностного монтажа в корпусе «НД» на Большой Семеновской</b>		
3.	Ремонтные работы	2 728 050,00
<b>ИТОГО НА ОБЪЕКТ:</b>		<b>2 728 050,00</b>
<b>Входная группа корпуса «шайба» на Автозаводской</b>		
4.	Ремонтные работы	2 042 362,43
	Мебель	394 903,98
<b>ИТОГО НА ОБЪЕКТ:</b>		<b>2 437 266,41</b>
<b>Круглый зал в корпусе "шайба" на Автозаводской</b>		
5.	Ремонтные работы	1 467 250,00
	Оборудование	1 100 000,00
<b>ИТОГО НА ОБЪЕКТ:</b>		<b>2 567 250,00</b>
<b>Учебные аудитории на Павла Корчагина</b>		
6.	Ремонтные работы	7 500 000,00
	Мебель	2 083 914,76
<b>ИТОГО НА ОБЪЕКТ:</b>		<b>9 583 914,76</b>
<b>Общежитие №12</b>		
7.	Проектно-сметные работы	12 189 000,00
<b>ИТОГО НА ОБЪЕКТ:</b>		<b>12 189 000,00</b>
<b>Санузлы гостевого маршрута на учебных локациях</b>		
8.	Ремонтные работы	710 900,00
	Оснащение	выполнено
<b>ИТОГО НА ОБЪЕКТ:</b>		<b>710 900,00</b>
<b>Рабочий кабинет А-201 на Большой Семеновской</b>		
9.	Проведение текущего ремонта рабочего кабинета А-201 на Большой Семеновской	375 750,00

	Закупка оснащения рабочего кабинета А-201 на Большой Семеновской	296 480,23
<b>ИТОГО НА ОБЪЕКТ:</b>		<b>672 230,23</b>
<b>Рабочий кабинет А-401 на Большой Семеновской</b>		
10.	Мебель	295 898,99
	Шторы	20 250,00
<b>ИТОГО НА ОБЪЕКТ:</b>		<b>316 148,99</b>
<b>Рабочий кабинет В-107 Приемной комиссии на Большой Семеновской</b>		
11.	Мебель	736 154,32
	Шторы	60 480,00
<b>ИТОГО НА ОБЪЕКТ:</b>		<b>796 634,32</b>
<b>Лаборатории 1310, 14010, 1510, 1401 на Автозаводской</b>		
12.	Мебель	1 709 689,66
<b>ИТОГО НА ОБЪЕКТ:</b>		<b>1 709 689,66</b>
<b>ИТОГО ЭТАП 6.1:</b>		<b>46 602 813,65</b>
в т.ч. ремонтные работы		25 079 842,43
в т.ч. мебель		7 404 480,23
в т.ч. оборудование		1 848 761,00
в т.ч. шторы		80 730,00
в т.ч. ПСД		12 189 000,00
<b>ЭТАП 6.2</b>		
<b>Переговорная комната А-214 на Большой Семеновской</b>		
13.	Ремонтные работы	496 080,00
	Мебель	1 840 238,96
	Шторы	20 250,00
<b>ИТОГО НА ОБЪЕКТ:</b>		<b>2 356 568,96</b>
<b>Видеостудия в корпусе «Н» на Большой Семеновской</b>		

14.	Ремонтные работы	1 950 000,00
<b>ИТОГО НА ОБЪЕКТ:</b>		<b>1 950 000,00</b>
<b>Новая библиотека на Прянишникова</b>		
15.	Ремонтные работы	11 500 000,00
	Мебель	6 204 066,77
	Оборудование	500 000,00
	Шторы	1 170 409,50
<b>ИТОГО НА ОБЪЕКТ:</b>		<b>19 374 476,27</b>
<b>ОКСЦ «Полёт»</b>		
16.	Ремонтные работы	2 721 700,00
<b>ИТОГО НА ОБЪЕКТ:</b>		<b>2 721 700,00</b>
<b>Центр компетенций материаловедения в Лефортово</b>		
17.	Ремонтные работы	2 799 000,00
	Мебель	1 386 214,04
	Шторы	111 870,00
<b>ИТОГО НА ОБЪЕКТ:</b>		<b>4 297 084,04</b>
<b>ИТОГО ЭТАП 6.2:</b>		<b>30 699 829,27</b>
в т.ч. ремонтные работы		19 466 780,00
в т.ч. мебель		9 430 519,77
в т.ч. оборудование		500 000,00
в т.ч. шторы		1 302 529,50
<b>ИТОГО ВЫДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ 2024 ГОД:</b>		<b>77 302 642,92</b>
в т.ч. ремонтные работы		44 546 622,43
в т.ч. мебель		16 835 000,00
в т.ч. оборудование		2 348 761,00
в т.ч. шторы		1 383 259,50

в т.ч. проектно-сметные работы	12 189 000,00
--------------------------------	---------------

Примечание: всю мебель в 2024 году планируется закупать двумя отдельными договорами лизинга.

Стоимость первого договора лизинга 7 108 000,00 руб., второго - 9 727 000,00 руб.

Закупка и монтаж штор на объектах «Лаборатории 1310, 14010, 1510, 1401 на Автозаводской» и «Учебные аудитории на Павла Корчагина» планируются весной 2025 года.

Реализация объектов этапа 6.2. будет зависеть от выделения финансирования во второй половине года.

### Выделение авансовых средств на 2024 г.

№ п/п	Адрес	Наименование работ	Площадь, кв.м.
1	Автозаводская, 16, корп. 1, лифтовые холлы	Покраска стен лифтовых холлов и коридоров на 3, 4, 5 этажах	-
2	Большая Семёновская, 38, В-107	Покраска стен, замена напольного покрытия, ремонт потолка	45,7
3	Большая Семёновская, 38, В-305, 306	Устройство напольного покрытия и освещения	32,2 48,7
4	Большая Семёновская, 38, корп. А, лестничный марш	Покраска стен лестничного марша 3, 4 этажей	-
5	Прянишникова, 2А, корп. 2, лестничный марш	Покраска потолка и стен лестничного марша 2, 3 этажей	-
6	Большая Семёновская, 38 (КПП)	Покраска радиаторов и камер КПП	-
7	Большая Семёновская, 38, корп. Б, лестничный марш	Покраска стен лестничного марша 1, 2 этажей	-
8	Автозаводская, 16, стр. 5 (круглый зал)	Покраска радиаторов и дверей (с внутренней стороны)	-
9	Большая Семёновская, 38, кор. А-В (лестничный марш)	Расчистка стен и потолка от старой краски, штукатурка, шпаклевка, покраска лестничного марша 1-4 этажи	-
10	Малая Семёновская, 12, ком. 803А, 810А, 811А	Ликвидация следов протечек, покраска потолка	12,2 11,5 14,8 27,4 25,8
11	1-я Дубровская, 16А, стр.2	Текущий ремонт душевой с заменой плитки, напольного покрытия и сантехнического оборудования	-
12	Малая Семёновская, 12, блок 1505	Замена ванны	-
13	Малая Семёновская, 12, тренажерный и танцевальный залы	Отделка периметра установленных окон	-
14	Малая Семёновская, 12	Открывание дверей не по направлению на этажах 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16	-
15	Автозаводская, 16, пом. 1212, 1212А (ангар)	Закрытие ремонтной ямы, электрика	154,0
16	Прянишникова, 2а, ауд. ПР-2667	Замена напольного покрытия	57,5

17	Прянишникова, 2А, кор. 1, ауд. 1318, 1312	Устройство напольного покрытия, монтаж кабель-канала и электрокабеля по стенам	27,6 27,6
18	Прянишникова, 2А, ауд. 2667	Замена напольного покрытия и проводка электрокабелей и интернета	-
19	Прянишникова, 2А, кор. 1, ауд. 1411	Ремонт стен и потолка после протечек	157,6
20	Прянишникова, 2А, кор. 1, ауд. 1403, 1406, 1411, 1416, 1417, 1418	Протечки в аудиториях	-

Общая сумма выделения авансовых средств на 2024 год составляет **1 188 000,00 руб.**

Приоритетными объектами для проведения ремонтных работ силами отдела контроля качества и технического сопровождения строительства за счет авансовых средств являются гостевые маршруты учебных корпусов и общежития Московского Политеха.

### Мероприятия, заложенные в бюджет на 2024 г.

№	Контрагент	Договор	Наименование	Сумма, руб.	Срок оплаты
<b>Остатки по договорам</b>					
1.	ООО "ПСУ-5"	№361_978.ЕП/22 от 23.05.2022	Разработка ПСД лабораторий в корп. «НД» на Большой Семеновской	690 900,00	март 2024 (остаток оплаты по договору)
2.	ИП Штанько	№ 409_984.ЕП/22 от 02.06.2022	Оказание услуг по ремонту мебели	385 650,00	
3.	ООО "Концепт ЭКСПО"	№ 635_814.ЕП/23 от 07.07.2023	Разработка концепции и дизайн-проекта оформления пространства актового зала на Большой Семеновской	570 000,00	февраль 2024 год
4.	ООО "Концепт ЭКСПО"	№ 723_919.ЕП/23 от 08.08.2023	Разработка дизайн-проекта и проектированию ремонта КПП на Большой Семеновской	567 000,00	февраль 2024 год
5.	ИП Миленков	№ 887_1061.ЕП/23 от 27.09.2023	Оказание услуг по архитектурному надзору ремонта актового зала на Большой Семеновской	300 000,00	февраль 2024 год
6.	ООО "БГМ КОМГРУПП"	№ 1171_1353.ЕП/23 от 29.12.2023	Закупка оснащения санузлов для учебных корпусов Московского Политеха	810 793,33	февраль 2024 год
7.	ИП Арсеньева	№ 073_132.ЕП/24 от 14.02.2024	Закупка штор для передовой школы электротранспорта	427 657,00	февраль 2024 год
8.	ООО "АСК Сигнал"	№ 616_813.ЕП/23 от 09.07.2023	Разработка дизайн-проекта общественных пространств по адресу: ул. Большая Семеновская, д. 38	42 084,00	январь 2024 год (остаток оплаты по договору)
9.	ИП Штанько	№854_1083.ЕП/23 от 18.09.2023	Закупка мебели для оснащения фойе корпуса «шайба» на Автозаводской	146 200,00	январь 2024 год (остаток оплаты по договору)
10.	ООО "Инверта"	№ 1168_1029.ЕП/23 от 25.12.2023	Текущий ремонт пола конференц-зала на Автозаводской	299 982,19	январь 2024 год
11.	ООО "ПСУ-5"	№ 75-12/2023.ЕП/23 от	Разработка ПСД для выполнения работ по выборочному капитальному ремонту	50 000,00	январь 2024 год

			объектов капитального строительства Московского Политеха		
<b>ИТОГО:</b>				<b>4 290 266,52</b>	
<b>Лизинговые платежи</b>					
12.	ООО "ТТЛ"	№ 104_613.ЕП/22 от 17.02.2022	Лизинг мебели и оборудования на локации Московского Политеха	2 932 088,04	
13.	ООО "ТТЛ"	№ 759_1373.ЕП/22 от 26.09.2022	Лизинг мебели в общежитие на Рижский	2 124 894,99	
14.	ООО "Айти крафт"	№ 040_237.ЕП/23 от 08.02.2023	Лизинг турникетов на КПП на Большой Семеновской	1 584 027,96	
15.	ООО "Айти крафт"	№ 454_660.ЕП/23 от 26.05.2023	Лизинг оборудования в актовый зал на Большой Семеновской	12 052 724,52	
16.	ООО "Айти крафт"	№ 565_769.ЕП/23 от 27.06.2023	Лизинг мебели для общественных пространств Московского Политеха	3 035 916,00	
<b>ИТОГО:</b>				<b>21 729 651,51</b>	
<b>Остатки по рамочному договору</b>					
17.			АВ, 1 корпус, ремонт лабораторий	4 325 035,78	
18.			АВ, 4 корпус, 3 этаж (ПИШ)	682 000,00	
19.	ООО "Гранд Сити Групп"	№ 705_782.ЭА/23 от 07.08.2023	АВ, 5 корпус, лаборатория робототехники	693 167,17	
20.			Мих, 8 этаж	9 150 000,00	
21.			БС, актовый зал	6 207 816,39	
22.			БС, А-401	865 000,00	
<b>ИТОГО:</b>				<b>26 138 087,65</b>	
<b>ИТОГО НА 2024 ГОД:</b>				<b>52 158 005,68</b>	

Примечание: данные расходы заложены в бюджет на 2024 год.